

为堆管及施工道路用地。管线施工以人工施工为主，土料堆放于管线旁作回填料。管道安装完毕，压实回填，回填前应排尽沟槽内积水。回填采用原土，严格分层夯实，沟槽其余部分的回填亦分层夯实。管顶以上用蛙式打夯机夯实。

（7）景观绿化

土地整治：根据设计标高，采用机械设备进行开挖土方，场地整平可直接用 1m^3 挖掘机开挖土方，74kw推土机配合集土，3.5t自卸汽车运输土方，重型碾压机碾压，然后进行表土回覆工作。

景观绿化施工可以分为：种植、养护等。景观绿化区域根据种植的植被和规划的景观要求，进行土地整治、种植。

（8）透水铺装

路基的开挖：根据设计的要求，路床开挖，清理土方，并达到设计标高；检查纵坡、横坡及边线，是否符合设计要求；修整路基，找平碾压密实，压实系数达90%以上，并注意地下埋设的管线。

基层的铺设：铺设砂石混合30%泥土，（碎石最大粒径不得超过60mm，最小粒径不得超过0.5mm）并找平碾压密实，密实度达80%以上。

找平层的铺设：找平层用中砂，30mm厚，中砂要求具有一定的级配，即粒径0.3-5mm的级配砂找平。

面层铺设：面层为植草砖，在铺设时，应根据设计图案铺设植草砖，铺设时应轻轻平放，用橡胶锤锤打稳定，但不得损伤砖的边角。然后用营养土填满植草砖孔洞，再植草浇水养护。

（9）临时堆土

施工前由装载机并配备自卸汽车将基坑开挖土方集中调运至本工程区。施工时由装载机将土方从下往上分层堆放，至设计堆放高度2m时，对顶面及堆土边坡进行平整，然后采取必要的拦挡、覆盖等措施。

（10）施工生产生活区

施工生产生活区施工分两阶段，一是施工准备期平整施工场地、修筑场内道路及施工生活设施，此阶段内主要为机械施工，人工施工为辅，动土强度较大；二是项目建设期，主要是施工区各种施工机械设备和施工人员对地表的扰动，动土强度相对较弱。施工结束后对场内临建设施进行拆除采取相应的措施。