

拆除量 39.5m³。

表 5.3-4 临时堆土区水土保持措施工程量汇总表

防治区	措施类型			单位	工程量	措施性质	实施情况
临时堆土区	临时措施	临时苫盖	土工布	m ²	5500	方案新增	未实施
		临时拦挡	装土编织袋拦挡	m ³	39.5	方案新增	未实施
			装土编织袋拆除	m ³	39.5	方案新增	未实施

5.3.6 水土保持工程量汇总表

各防治区水土保持工程量汇总表详见表 5.3-6。

表 5.3-6 水土保持措施工程量汇总表

防治区	措施类型			单位	工程量	措施性质	实施情况
建筑物工程区	临时措施	临时苫盖	防尘布覆盖	m ²	5100	主体已列	已实施
		基坑临时砖砌挡水堰	长度	m	1355	主体已列	已实施
			砌砖	m ³	32.5	主体已列	已实施
			水泥砂浆抹面	m ²	653.1	主体已列	已实施
道路广场区	工程措施	雨水管道	土方开挖	万 m ³	0.16	主体已列	未实施
			De400 PE 承插式双平壁缠绕排水	m	440	主体已列	未实施
			土方回填	万 m ³	0.13	主体已列	未实施
			检查井	个	16	主体已列	未实施
		透水砖铺设	人行道透水砖铺	m ²	1080	主体已列	未实施
	临时措施	临时苫盖	防尘布覆盖	m ²	9300	方案新增	未实施
景观绿化区	工程措施	土地整治	场平	hm ²	0.69	主体已列	未实施
			绿化覆土	万 m ³	0.41	主体已列	未实施
	植物措施	乔灌草结合绿化		hm ²	0.69	主体已列	未实施
	临时措施	临时苫盖	防尘布覆盖	m ²	6900	方案新增	未实施
施工生产生活区	工程措施	土地整治		hm ²	0.05	方案新增	未实施
临时堆土区	临时措施	临时苫盖	土工布	m ²	5500	方案新增	未实施
		临时拦挡	装土编织袋拦挡	m ³	39.5	方案新增	未实施
			装土编织袋拆除	m ³	39.5	方案新增	未实施

5.4 施工要求

5.4.1 施工组织设计原则

- (1) 水土保持工程施工组织尽可能与主体工程施工相结合；
- (2) 施工场地、施工设施等施工临时设施利用主体工程设置的施工临时设