

实施时段：主体工程结束后

实施情况：未实施

措施性质：方案新增

设计内容：施工结束后进行对施工生产生活区土地整治，共需土地整治面积 0.05hm^2 。目前本工程未实施。

施工生产生活区水土保持工程量汇总见表 5.3-5。

表 5.3-5 施工生产生活区水土保持措施工程量表

防治分区	措施种类	工程量名称	单位	工程量	措施性质	实施情况
施工生产生活区	工程措施	土地整治	hm^2	0.05	方案新增	未实施

5.3.5 临时堆土区

(1) 临时措施

① 临时苫盖

措施名称：土工布覆盖

布设位置：临时堆土区

实施时段：项目施工期间

实施情况：未实施

措施性质：方案新增

设计内容：为防止施工期间降雨对临时堆土区冲刷造成较大水土流失，影响工程施工，方案设计对本工程区裸露场地进行土工布临时覆盖，以防水土流失。共需土工布 5500m^2 。

② 临时拦挡

措施名称：装土编织袋拦挡

布设位置：临时堆土区

实施时段：项目施工期间

实施情况：未实施

措施性质：方案新增

设计内容：根据临时堆土区的堆存形态、堆存高度等，在临时堆土区外围采用装土编织袋进行拦挡，防止表土被雨水冲刷，待土地绿化时使用，拦挡高度 0.5m 。经计算，临时堆土区单个装土编织袋长 0.8m 、宽 0.5m 、高 0.25m ，在临时堆土坡脚按照两层摆放，装土量 39.5m^3 ；施工结束后对装土编织袋进行拆除，