

表 3.3-4 主体工程涉及的水土保持措施工程量及投资统计表

防治区	措施类型			单位	工程量	投资(万元)	实施情况
建筑物工程区	临时措施	临时苫盖	防尘布覆盖	m ²	5100	1.12	已实施
		临时挡水	砖砌	m ³	32.5	1.93	已实施
			水泥砂浆抹面	m ²	653.1	1.64	已实施
道路广场区	工程措施	De400 PE 承插式双平壁缠绕排水管		m	440	3.67	未实施
		人行道透水砖铺设		m ²	1080	12.96	未实施
景观绿化区	工程措施	土地整治		hm ²	0.69	0.08	未实施
	植物措施	乔灌木结合绿化		hm ²	0.69	138	未实施