

开挖及施工过程中的临时裸露面进行苫盖。

①临时措施：在建筑物基坑周边已布设砖砌临时挡水埂总长 1355m，临时防尘布覆盖 5100m²。

(2) 道路广场区

施工后期在道路广场区沿主干道路一侧布设雨水管网。雨水排除以排水暗管为主，采用 De400 PE 承插式双平壁缠绕排水管。在地上停车位及人行步道等处实施透水砖铺装，施工过程中道路广场区临时裸露面进行防尘布覆盖。

①工程措施：工程铺设采用 PE 承插式双平壁缠绕排水管，管径为 De400，排水管长 440m。共设置检查井 16 个。透水砖铺装 1080m²。

②临时措施：防尘布覆盖 9300m²。

(3) 景观绿化区

对四周裸露地面全部采用防尘布覆盖；施工后期土地整治，并在道路两侧及广场内硬化区域以外范围植树、种草绿化，绿化树种应选择具有景观效果的树种。主要工程量如下：

①工程措施：土地整治 0.69hm²。

②植物措施：乔灌木绿化 0.69hm²。

③临时措施：防尘布覆盖 6900m²。

(4) 施工生产生活区

施工生产生活区设置在项目红线范围内，为永久占地，使用完毕后清理场地，归还给道路广场区。

①工程措施：施工结束后进行对施工生产生活区土地整治，共需土地整治面积 0.05hm²。

(5) 临时堆土区

施工过程中土工布临时苫盖 5500m²和临时拦挡装土量 39.5m³。

1.9 水土保持投资及效益分析成果

(1) 水土保持投资估算

本项目水土保持估算总投资 197.36 万元（其中主体工程已有 167.01 万元、本方案新增 25.59 万元），防治费 183.37 万元（工程措施投资 29.01 万元，植物措施投资 138 万元，临时措施投 16.36 万元），独立费用 9.23 万元（建设单位管