

8、土（石、料、渣、矸石）方在运输过程中应采取保护措施，防止沿途散溢。	运输车辆车厢采取封闭遮盖，车轮进行冲洗。	符合相关要求。
-------------------------------------	----------------------	---------

3.2.5 主体设计中具有水土保持功能工程的分析评价

3.2.5.1 建筑物工程区

主体工程设计了施工过程中施工裸露面临时覆盖，基坑开挖顶部砖砌挡水埂。目前主体设计措施均已实施。

3.2.5.2 道路广场区

主体工程设计了施工过程中雨水排水系统、非机动车位透水砖铺设等水土保持措施。

根据业主提供的资料，结合现场实际情况，目前主体设计措施均未实施。本方案新增的水土保持措施为临时苫盖。

3.2.5.3 景观绿化区

主体工程设计了乔冠草结合绿化，景观绿化工程施工前进行土地整治。

根据业主提供的资料，结合现场实际情况，本方案新增的水土保持措施为临时苫盖。

3.2.5.4 施工生产生活区

根据现场调查情况，施工生产生活区目前布设的措施主要为施工生产生活区周边的彩钢板围挡，区域内的地面硬化，本方案结合现场实际，将补充现有施工生产生活区施工结束后的土地整治。

3.2.5.5 施工生产生活区

临时堆土区主体设计中无水土保持措施。本方案新增的水土保持措施为临时苫盖和临时拦挡。

综合分析与评价见表 3.2-4。

3.2-4

主体设计中具有水土保持功能工程的分析与评价

防治分区	措施类型	不界定为水土保持措施	界定为水土保持措施	存在的问题	本方案需补充和完善的措施
建筑物工程区	工程措施	/	/	满足水土保持要求	/