

布设位置：道路广场区

实施时段：道路工程施工期

实施情况：未实施

措施性质：方案新增

设计内容：该防治区施工期间，对裸露的地面进行苫盖，共需防尘布 9300m²。

道路广场区水土保持工程量汇总见表 5.3-2。

表 5.3-2 道路广场区水土保持措施工程量表

防治区	措施类型			单位	工程量	措施性质	实施情况
道路广场区	工程措施	雨水管道	土方开挖	万 m ³	0.16	主体已列	未实施
			De400 PE 承插式双平壁缠绕排水管	m	440	主体已列	未实施
			土方回填	万 m ³	0.13	主体已列	未实施
			检查井	个	16	主体已列	未实施
	临时措施	透水砖铺设	人行道透水砖铺设	m ²	1080	主体已列	未实施
		临时苫盖	防尘布覆盖	m ²	9300	方案新增	未实施

5.3.3 景观绿化区

(1) 工程措施

① 土地整治

措施名称：土地整治

布设位置：景观绿化部分

实施时段：绿化工程施工前

实施情况：未实施

措施性质：主体已列

施工结束后，撤离施工机械设备，清理场地施工垃圾和杂物，并进行场平，共需土地整治 0.69hm²，为后期需植被恢复和场区绿化创造条件。

在工程施工结束后，绿化用地进行覆土措施，小区内总体绿化面积为 0.69hm²，设计覆土厚度 60cm，共需覆土 0.41 万 m³。

(2) 植物措施

① 乔灌木结合绿化

措施名称：乔灌木结合绿化

布设位置：景观绿化区域

实施时段：主体工程结束后