

海桐	株高 300cm, 冠幅 350cm
月季	株高 300cm, 冠幅 25cm
草	
萱草	发芽率>98%、纯度>99%
白三叶	发芽率>98%、纯度>99%
马尼拉草	发芽率>98%、纯度>99%

5.3 分区措施布设

5.3.1 建筑物工程区

(1) 临时措施

① 临时苫盖

措施名称：防尘布覆盖

布设位置：建筑物工程区

实施时段：主体工程实施过程中

实施情况：已实施

措施性质：主体已列

设计内容：对该区裸露地面全部采用防尘布覆盖，覆盖面积 5100m²，共需防尘布 5100m²。

② 基坑临时排水

措施名称：临时砖砌挡水埂

布设位置：建筑物工程区

实施时段：主体工程实施过程中

实施情况：已实施

措施性质：主体已列

设计内容：为防止雨水进入基坑，对开挖基坑周边设置临时挡水埂，砖砌水泥砂浆抹面，矩形断面，顶宽 27cm，高度 36cm，砌砖 0.024m³/m，水泥砂浆 0.482m²/m。

工程量：临时挡水埂长 1355m，砌砖 32.5m³，水泥砂浆抹面 653.1m²。建筑物工程区水土保持工程量汇总见表 5.3-1。