

5.3 分区措施布设

5.3.1 建筑物工程区

(1) 临时措施

① 临时苫盖

措施名称：土工布苫盖

布设位置：建筑物工程区

实施时段：主体工程实施过程中

实施情况：已实施

措施性质：主体已列

设计内容：对该区裸露地面全部采用土工布苫盖，覆盖面积 12000m²，共需土工布 12000m²。

② 基坑临时排水

措施名称：临时砖砌挡水埂

布设位置：建筑物工程区

实施时段：主体工程实施过程中

实施情况：已实施

措施性质：主体已列

设计内容：为防止雨水进入基坑，对开挖基坑周边设置临时挡水埂，砖砌水泥砂浆抹面，矩形断面，顶宽 27cm，高度 36cm，砌砖 0.024m³/m，水泥砂浆 0.482m²/m。

工程量：临时挡水埂长 2300m，砌砖 55.2m³，水泥砂浆抹面 1108.6m²。建筑物工程区水土保持工程量汇总见表 5.3-1。

表 5.3-1 建筑物工程区水土保持措施工程量表

防治区	措施类型			单位	工程量	措施性质	实施情况
建筑物工程区	临时措施	临时苫盖	土工布覆盖	m ²	12000	主体已列	已实施
		基坑临时砖砌挡水埂	长度	m	2300	主体已列	已实施
			砖砌	m ³	55.2	主体已列	已实施
			水泥砂浆抹面	m ²	1108.6	主体已列	已实施

5.3.2 道路广场区

(1) 工程措施