

项目区内道路及广场施工，在基础开挖、回填后应用机械碾压平整，进行素土夯实到设计标高，修整路基，找平碾压密实，压实系数在 95%以上。碾压找平后进行路面及广场面的混凝土、透水路沥青或透水砖等的铺垫工程施工。

(5) 景观绿化施工

景观绿化施工可以分为：种植、养护等。绿化区域根据种植的植被和规划的景观要求，进行土地整治、种植。

(6) 雨季施工及施工现场排水

工程施工合理安排现场作业时间，旱季合理加快施工进度，施工高峰尽量避开雨季，特别是混凝土浇灌，连续浇灌时，尽量避开大雨，少量混凝土浇灌时如遇下雨，应事先准备好塑料薄膜或麻袋将新浇混凝土覆盖，以免浇筑面被雨水冲刷。同时要搞好场地排水工作，使场区径流顺畅、及时汇流，并集中收集至污水池处理后通过车辆或管道外排。

2.3 工程占地

根据主体工程方案设计文本，结合实地踏勘和咨询建设单位，本工程共占地面积 4.70hm² (47010m²)，均为永久占地。按占地类型分，原地貌全部为住宅用地。按工程类型分，建筑物工程区 1.85hm²，道路广场区 1.67hm²，景观绿化区 1.18hm²，临时堆土区 0.07hm²(临时占用景观绿化区)，施工生产生活区 0.02hm²(临时占用景观绿化区)。工程占地情况详见 2.3-1。

表 2.3-1 工程占地情况表 单位：hm²

行政区划	工程分区	占地性质		占地类型	小计
		永久	临时	住宅用地	
周口市 淮阳区	建筑物工程区	1.85		1.85	1.85
	道路广场区	1.67		1.67	1.67
	景观绿化区	1.18		1.18	1.18
	临时堆土区	(0.07)		(0.07)	(0.07)
	施工生产生活区	(0.02)		(0.02)	(0.02)
	合计	4.70		4.70	4.70

注：括号内的占地位于永久占地内，本方案不重复计算。